

Отчет об исполнении инвестиционной программы реконструкции и модернизации электрических сетей ООО "АВК"
на 2014-2016 гг., млн. рублей с НДС



Утверждаю
Генеральный директор ООО "АВК"

А.А.Юрченков

(подпись)

20 ____ года
М.П.

| № п/п | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2014 год | | Освоено (закрыты актами выполненных работ) млн. рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение ** | | | | Причины отклонений | |
|-------|---|------------------------------------|-------------------------------|----------|--|---|--|---------------|------|---|--|--------------------|---|
| | | | план ** | факт *** | | | | млн. рублей | % | в том числе за счет | | | |
| | | | | | | | | | | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур | | |
| | ВСЕГО, | - | 11,73 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | - | - 0,65 | -27% | - | - | 0,65 | - |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | - | 11,73 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | - | - 0,65 | -27% | - | - | 0,65 | - |
| 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | 11,73 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | - | - 0,65 | -27% | - | - | 0,65 | - |
| 1 | Модернизация ячеек КРУ п/ст РНС яч.6, 4, 32 п/ст ОСК яч.1. РП-ЛНС яч.1, 2, 17 | - | 2,45 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | - | - 0,65 | -27% | - | - | 0,65 | Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур. |
| 2 | Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО "АВК" | - | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Пост "ВДЗ" ОРУ-110кВ, замена масляных выключателей 110 кВ на элегазовые, замена разъединителей, ж/б конструкций, опорных изоляторов и ошиновка. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Директор по экономике и сбыту

С.В.Кретов

Руководитель ФЭГ

Н.В.Саксонова

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы реконструкции и модернизации электрических сетей ООО "АВК" на 2014-2016 гг., млн. рублей



А.А.Юрченков
(подпись)

20__ года
М.П.

| № № | Источник финансирования | Объем финансирования 2014 год | | Причины отклонений |
|---------|--|----------------------------------|--------------|---|
| | | план * | факт ** | |
| 1 | Собственные средства | 9,942 | 9,389 | Уточнение стоимости мероприятий по итогам закупочных процедур |
| 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 4,264 | 4,264 | |
| 1.1.1 | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 4,264 | 4,264 | |
| 1.1.2 | в т.ч. прибыль со свободного сектора | - | - | - |
| 1.1.3 | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | - | - | - |
| 1.1.3.1 | в т.ч. от технологического присоединения генерации | - | - | - |
| 1.1.3.2 | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | - | - | - |
| 1.1.4 | Прочая прибыль | - | - | - |
| 1.2 | Амортизация | 5,678 | 5,125 | - |
| 1.2.1 | Амортизация, учтенная в тарифе | 3,050 | 3,050 | - |
| 1.2.2 | Прочая амортизация | 2,628 | 2,075 | - |
| 1.2.3 | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | - | - | - |
| 1.3 | Возврат НДС | - | - | - |
| 1.4 | Прочие собственные средства | - | - | - |
| 1.4.1 | в т.ч. средства допэмиссии | - | - | - |
| 1.5 | Остаток собственных средств на начало года | - | - | - |
| 2 | Привлеченные средства, в т.ч.: | - | - | - |
| 2.1 | Кредиты | - | - | - |
| 2.2 | Облигационные займы | - | - | - |
| 2.3 | Займы организаций | - | - | - |
| 2.4 | Бюджетное финансирование | - | - | - |
| 2.5 | Средства внешних инвесторов | - | - | - |
| 2.6 | Использование лизинга | - | - | - |
| 2.7 | Прочие привлеченные средства | - | - | - |
| | ВСЕГО источников финансирования | 9,942 | 9,389 | - |
| | для ОГК/ТГК, в том числе | - | - | - |
| | ДПМ | - | - | - |
| | вне ДПМ | - | - | - |


Директор по экономике и сбыту

С.В.Кретов

Руководитель ФЭГ

Н.В.Саксонова

Отчет о вводах/выводах объектов
за 2014 год



| № п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | | Ввод мощностей | |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | план * | факт | план * | факт |
| | | МВт, Гкал/час, км | МВт, Гкал/час, км | МВт, Гкал/час, км | МВт, Гкал/час, км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Модернизация ячеек КРУ п/ст РНС яч.6, 4, 32 п/ст ОСК яч.1. РП-ЛНС яч.1, 2, 17 | - | - | - | - |
| 2 | Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО "АВК" | - | - | - | - |
| 3 | Пс/т "ВДЗ" ОРУ-110кВ, замена масляных выключателей 110 кВ на элегазовые, замена разъединителей, ж/б конструкций, опорных изоляторов и ошиновка. | - | - | - | - |

Директор по экономике и сбыту

С.В.Кретов

Руководитель ФЭГ

Н.В.Саксонова

Отчет об исполнении инвестиционной программы реконструкции и модернизации электрических сетей ООО "АВК" на 2014-2016 гг.,
млн. рублей с НДС
за 3 квартал 2014 года



20 ____ года
М.П.

| № п/п | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2014 год | | | | | | | | | | | | Остаток стоимости на конец периода * | Остаток затрат по отчетному периоду * | Отклонение *** | | | | Причины отклонений | |
|-------|---|------------------------------------|-------------------------------|----------|--------|------|---------|-------|--------|------|-------|-------------|-------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------|------|-------|--|--|
| | | | I кв. | | II кв. | | III кв. | | IV кв. | | всего | млн. рублей | % | в том числе за счет уточнения стоимости по результатам утвердившей ИСД | | | уточнения стоимости по результатам закупок | в том числе за счет | | | | |
| | | | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | | | | | | | | | | | | |
| | | | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | | | | | | | | | |
| 1 | ВСНГО | 11,73 | 11,73 | 11,08 | 0,88 | 0 | 8,4 | 9,275 | 0 | 1,8 | 2,45 | 0 | 11,08 | 1,80 | 11,08 | 1,80 | 0,65 | -0,65 | -27% | -0,65 | | |
| 1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 11,73 | 11,73 | 11,08 | 0,88 | 0 | 8,4 | 9,275 | 0 | 1,8 | 2,45 | 0 | 11,08 | 1,80 | 11,08 | 1,80 | 0,65 | -0,65 | -27% | -0,65 | | |
| | Эксплуатационные и монтажные электротехнические работы | 11,73 | 11,73 | 11,08 | 0,88 | 0 | 8,4 | 9,275 | 0 | 1,8 | 2,45 | 0 | 11,08 | 1,80 | 11,08 | 1,80 | 0,65 | -0,65 | -27% | -0,65 | | |
| 1 | Модернизация элект. КРУ 10кВ РНС | 2,45 | 2,45 | 1,8 | - | - | - | - | - | 1,80 | 2,45 | - | 1,8 | 1,80 | 1,8 | 1,80 | 0,65 | -0,65 | -27% | -0,65 | Уточнение стоимости по результатам закупок | |
| | РП/ЛЭС кв.1, 2, 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Вводные автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИС КУЭ) ООО "АВК" | 9,28 | 9,28 | 0,88 | - | 8,4 | 9,28 | - | - | - | - | - | 9,28 | - | 9,28 | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Пол. "ВД" ОРУ-10кВ, замена масляных выключателей 110 кВ на электрические, замена разъединителей, ж/б конструкций, опорных изоляторов и шинопроводов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

С.В. Кретов
Н.В. Саксонова

Директор по экономике и сбыту

Руководитель ФЭГ

С.В.Кретов

Н.В.Саксонова

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы реконструкции и модернизации электрических сетей ООО "АВК" за 1 квартал 2014 года

ООО "АВК" *Александровское*
Генеральный директор
А.А.Юрченко
(подпись)
____ 20 ____ года
____ МП


| № № | Наименование объекта * | Фактическая стоимость работ по выполненным работ, млн. руб. | | | | | Отличие фактической стоимости работ по выполненным работ, млн. руб. | | | | | Технические характеристики выполненных объектов | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|-------------|--|-----|--------|---|-------------|---|-----|--------|---|-------------|-----|-----|--------|---------------------------|-------------|-----|-----|--------|---------|-------------|-----|-----|--------|---|---|---|
| | | Планируемые расходы, млн. руб. | | Фактически профинансировано, млн. руб. | | | Фактически профинансировано, млн. руб. | | Отличие фактической стоимости работ по выполненным работ, млн. руб. | | | генераторные объекты | | | | | линейно-кабельные объекты | | | | | | | | | | | | |
| | | сметный | фактический | ПОР | СМР | прочие | сметный | фактический | ПОР | СМР | прочие | сметный | фактический | ПОР | СМР | прочие | сметный | фактический | ПОР | СМР | прочие | сметный | фактический | ПОР | СМР | прочие | | | |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0,88 | 0,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Эксплуатация в полном объеме энергетической эффективности | 0,88 | 0,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Модернизация электросетей РНС №6, 4, 33 в/ст. ОСС в/л. РТ-ЛЭС в/л. 1, 2, 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Внедрение автоматизированной информационной-энергетической системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО "АВК" | 0,88 | 0,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Закупка СИЗ, средств защиты для электроисполнителей ПТО при выполнении работ по реконструкции, модернизации и эксплуатации объектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

С. В. Крстов

Н. В. Саксонова

Директор по экономике и сбыту

Руководитель ФЭГ



А.А.Юрченко
(подпись)

20 ____ года
М.П.

| № п/п | Наименование объекта | Планируемый объем финансирования, млн. руб. | | | Фактически профинансировано, млн. руб. | | | Отличие фактической стоимости работ по основной стоимости, млн. руб. | | | Фактически освоено (закрыто актами выполняемых работ), млн. руб. | | | Технические характеристики осуществляемых работ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|-----|-----|--|--------|-----|--|--------|--------------------------|--|-----|--------|---|-----|-----|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | по плану | ПРР | СМР | остаток | прочие | СМР | ПРР | прочие | оборудование и материалы | СМР | ПРР | прочие | оборудование и материалы | СМР | ПРР | прочие | генерирующие объекты | генерирующие объекты | генерирующие объекты | генерирующие объекты | генерирующие объекты | генерирующие объекты | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ВСЕГО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция Энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 8,40 | | | 9,28 | | | | 0,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Модернизация 600 кВт п/ст РПС № 6.4. ВД/ЭС ОК № 1 РП/ЛЭС № 1.12.17 | | | | 9,28 | | | | 0,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Внедрение автоматизированной информационно-энергетической системы коммерческого учета электроэнергии (АИС КУЭ) ООО "АВК" | 8,40 | | | 9,28 | | | | 0,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Вед-ВДЭТ ОРУ, 10кВ, замена накладных выключателей 110 кВт на электронные, замена разъединителей, вб комплектующих, оправа, контролер и шинный | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

С.В.Кротов

Н.В.Саксонова


С.В.Кротов
Н.В.Саксонова

Директор по экономике и сбыту

Руководитель ФЭЗ

Приложение № 7.2
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
ПРИКАЗ
Министерства
энергетики
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
№ 114
от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Генеральный директор
А.А.Юрленков
(подпись)
20 ____ года
М.П.
Исполнитель
С.В.Кротов

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы реконструкции и модернизации электрических сетей ООО "АВК" за 3 квартал 2014 года



| № п/п | Наименование объекта | Планируемый объем финансирования, млн. руб. | | | | Фактически профинансировано, млн. руб. | | | | Отраслевые фактические стоимости работ по сметной стоимости, млн. руб. | | | | Фактически освоено (закрыто активыми исполнительными работами), млн. руб. | | | | Техническая характеристика объектов и объектов | | | | |
|-------|--|---|-----|-----|---------------------------------|--|------|------|---------------------------------|--|------|------|---------------------------------|---|------|------|---------------------------------|--|----------|-----------------------|-----------------|---|
| | | всего | ПИР | СМР | оборудование и прочие материалы | всего | ПИР | СМР | оборудование и прочие материалы | всего | ПИР | СМР | оборудование и прочие материалы | всего | ПИР | СМР | оборудование и прочие материалы | генерирующие объекты | выставки | линии электропередачи | высокие объекты | |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | - | - | 1,80 | 0,38 | 1,42 | - | 1,80 | 0,38 | 1,42 | - | 1,80 | 0,38 | 1,42 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Эксплуатация в коммунальной энергетической эффективности | - | - | - | - | 1,80 | 0,38 | 1,42 | - | 1,80 | 0,38 | 1,42 | - | 1,80 | 0,38 | 1,42 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Модернизация сетей РДУ и сетей РЭС п.б. 4, 3, 2, 1, 0 КВ в г. ИТЭС в п. 1, 2, 1, 7 | - | - | - | - | 1,80 | 0,38 | 1,42 | - | 1,80 | 0,38 | 1,42 | - | 1,80 | 0,38 | 1,42 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы комплексного учета электроэнергии (АВК КУЭ) ООО "АВК" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ВЫЧ "ВУЭ" СРП-1 (0,4) замена комплекта выключателей ПТО ЭИ на комплектный комплект выключателей, замена комплектных выключателей, замена комплектных выключателей, замена комплектных выключателей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


С.В.Кротов

И.В.Саксонова

Директор по экономике и сбыту

Руководитель ФЭИ

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы реконструкции и модернизации электрических сетей
ООО "АВК" на 2014-2016 гг., млн. рублей



А.А. Юрченков
(подпись) 20 ____ года
М.П.

| № № | Источник финансирования | Объем финансирования 2014 год | | | | | | | | | | | | Причины отклонений |
|----------|--|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--------------------|
| | | всего | | I кв. | | II кв. | | III кв. | | IV кв. | | | | |
| | | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | | | |
| 1 | Собственные средства | 9,942 | 9,389 | 2,486 | 1,416 | 2,486 | 6,447 | 2,486 | 1,525 | 2,486 | 2,486 | | | |
| 1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 4,264 | 4,264 | 1,066 | - | 1,066 | 4,264 | 1,066 | - | 1,066 | 1,066 | | | |
| 1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 4,264 | 4,264 | 1,066 | - | 1,066 | 4,264 | 1,066 | - | 1,066 | 1,066 | | | |
| 1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 1.1.4. | Прочая прибыль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 1.2. | Амортизация | 5,678 | 5,125 | 1,420 | 1,416 | 1,420 | 2,183 | 1,420 | 1,525 | 1,420 | 1,420 | | | |
| 1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 3,050 | 2,754 | 0,763 | 0,761 | 0,763 | 1,174 | 0,763 | 0,819 | 0,763 | 0,763 | | | |
| 1.2.2. | Прочая амортизация | 2,628 | 2,371 | 0,657 | 0,656 | 0,657 | 1,009 | 0,657 | 0,706 | 0,657 | 0,657 | | | |
| 1.2.3. | Неиспользованная амортизация прошлых лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 1.3. | Возврат НДС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 1.4. | Прочие собственные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 1.4.1. | в т.ч. средства дольщиков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 1.5. | Остаток собственных средств на начало года | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 2.1. | Кредиты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 2.2. | Облигационные займы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 2.3. | Займы организаций | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 2.4. | Бюджетное финансирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 2.5. | Средства внешних инвесторов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 2.6. | Использование лизинга | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 2.7. | Прочие привлеченные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | ВСЕГО источников финансирования | 9,942 | 9,389 | 2,486 | 1,416 | 2,486 | 6,447 | 2,486 | 1,525 | 2,486 | 2,486 | | | |
| | для ОГК/ПК, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | ДПМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | вне ДПМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |

С.В. Кретов

Директор по экономике и сбыту


С.В. Кретов

Руководитель ФЭГ

Н.В. Саксонова

Н.В. Саксонова

Отчет о вводах/выводах объектов
за 3 квартал 2014 года



Генеральный директор
А.А. Юрченков

20 года

| № п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | | Ввод мощностей | |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | план * | факт | план * | факт |
| | | МВт, Гкал/час, км | МВт, Гкал/час, км | МВт, Гкал/час, км | МВт, Гкал/час, км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Модернизация ячеек КРУ п/ст РНС яч.6, 4, 32 п/ст ОСК яч.1. РП-ЛНС яч.1, 2, 17 | - | - | - | - |
| 2 | Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО "АВК" | - | - | - | - |
| 3 | Пс/т "ВДЗ" ОРУ-110кВ, замена масляных выключателей 110 кВ на элегазовые, замена разъединителей, ж/б конструкций, опорных изоляторов и ошиновка. | - | - | - | - |

Директор по экономике и сбыту

С.В.Кретов

Руководитель ФЭГ

Н.В.Саксонова

Финансовые показатели ООО "АВК" за 9 месяцев 2014 года,
млн.руб.

Утверждаю
Генеральный директор
А.А.Юрченков
(подпись)
20 ____ года
М.П.




| Наименование показателя | Отчетный период |
|---|---------------------|
| место учета | 9 месяцев 2014 года |
| 1 | 2 |
| Выручка | 658,33 |
| Чистая прибыль | 17,77 |
| Направления распределения чистой прибыли: | 17,77 |
| дивиденды | |
| другое: | 17,77 |
| на финансирование инвестиционной программы реконструкции и модернизации электрических сетей ООО "АВК" на 2014-2016 гг. | 4,264 |
| на погашение непокрытого убытка прошлых лет | 9,190 |
| на финансирование инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения ООО "АВК" на 2014-2016 гг. | 4,316 |
| ЕВИТДА | 98,13 |
| Дебиторская задолженность, в т.ч.: | 142,32 |
| покупатели и заказчики | 118,51 |
| авансы выданные | 10,28 |
| Собственный капитал | 1 330,89 |
| * Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | 0,12 |
| кредиты | 0 |
| облигационные займы | 0 |
| займы организаций | 0 |
| прочее | 0,12 |
| Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | 115,118 |
| кредиты и займы* | 0 |
| кредиторская задолженность, в т.ч.: | 111,51 |
| по строительству | 2,55 |
| по ремонтам | 12,61 |
| по поставкам топлива | 0,12 |
| Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам | 2,098 |
| Оценка обеспеченности инвестиционной программы реконструкции и модернизации электрических сетей ООО "АВК" на 2014-2016 гг. | |
| Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | 9,941 |
| Профинансировано на отчетную дату | 9,390 |
| Обеспеченность источниками финансирования | 7,314 |
| Дефицит финансирования | 2,076 |
| Оценка кредитного потенциала | |
| Собственная оценка кредитного потенциала: | |
| на 2010 г. | - |
| на период 2010 - 2012 гг. | - |
| Пояснения по расчету кредитного потенциала | - |

Директор по экономике и сбыту



С.В.Кретов

Руководитель ФЭГ



Н.В.Саксонова