

**Отчет об объемах финансирования и освоения капитальных вложений**

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало 2015 года	Объем финансирования 2015 год		Освоено (закрыто актами выполненных работ)	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию)	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	Отклонение			Причины отклонений		
			план	факт				млн. рублей	млн. рублей	периода	в том числе за счет		
											уточнения стоимости по результатам утверждений ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
					млн. рублей	млн. рублей	периода						
	<b>ВСЕГО</b>	-	<b>4,416</b>	<b>2,991</b>	<b>2,991</b>	<b>2,991</b>	- 1,425	- 1,425	-32%	-	-	-	-
1	<b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>	-	4,416	2,991	2,991	2,991	- 1,425	- 1,425	-32%	-	-	-	-
1.1	<b>Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</b>	-	4,416	2,991	2,991	2,991	- 1,425	- 1,425	-32%	-	-	-	-
1.1.1	Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО "АВК"	-	4,416	2,991	2,991	2,991	- 1,425	- 1,425	-32%	-	-	В связи с необходимостью выполнения работ по замене масляных выключателей 110 кВ на элегазовые, разъединителей, ж/б конструкций, опорных изоляторов на подстанции 110/6 кВ "Водозабор", работы по внедрению автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) на объектах ООО "АВК" приостановлены.	

Руководитель ФЭГ

Н.В. Саконова

