

Отчет об исполнении инвестиционной программы реконструкции и модернизации электрических сетей ООО "АВК"  
на 2014-2016 гг., млн. рублей с НДС

Утверждено  
Генеральный директор ООО "АВК"

*А.А. Юрченко*  
А.А. Юрченко  
подпись  
20 03 2015  
М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2014 год		Освоено (закрывается актами выполненных работ) млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений	
			план **	факт ***				млн. рублей	%	в том числе за счет			
										уточнения стоимости по результатам утверждения ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		
	ВСЕГО,	-	11,73	11,15	11,15	11,15	-	- 0,58	-24%	-	-	0,58	-
1	Техническое перевооружение и реконструкция	-	11,73	11,15	11,15	11,15	-	- 0,58	-24%	-	-	0,58	-
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	-	11,73	11,15	11,15	11,15	-	- 0,58	-24%	-	-	0,58	-
1	Модернизация элект. КРУ п/ст РНС кв. 6, 4, 32 п/ст ОСК кв. 1, РП-ЛНС кв. 1, 2, 17	-	2,45	1,87	1,87	1,87	-	- 0,58	-24%	-	-	0,58	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
2	Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО "АВК"	-	9,28	9,28	9,28	9,28	-	- 0,00	-	-	-	-	-
3	Лин. "ВДЗ" ОРУ-110кВ, здания малых выключателей 110 кВ на эстакадах, здания разьездников, ж/б конструкций, опорных изоляторов и шинника	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор по экономике и сбыту

*С.В. Кретов*

С.В.Кретов

Руководитель ФЭГ

*Н.В. Саксонова*

Н.В.Саксонова

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы реконструкции и модернизации электрических сетей ООО "АВК" на 2014-2016 гг., млн. рублей

Утверждаю  
Генеральный директор ООО "АВК"

*А.А.Юрченков*  
(подпись)  
"26" 03 20 14 г. 10.10  
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 2014 год		Причины отклонений
		план *	факт **	
1	Собственные средства	9,942	9,448	Уточнение стоимости мероприятий по итогам закупочных процедур
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	4,264	4,264	
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	4,264	4,264	
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора	-	-	-
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	-	-	-
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации	-	-	-
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	-	-	-
1.1.4	Прочая прибыль	-	-	-
1.2	Амортизация	5,678	5,184	-
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	3,050	3,050	-
1.2.2	Прочая амортизация	-	-	-
1.2.3	Неиспользованная амортизация прошлых лет	2,628	2,134	-
1.3	Возврат НДС	-	-	-
1.4	Прочие собственные средства	-	-	-
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии	-	-	-
1.5	Остаток собственных средств на начало года	-	-	-
2	Привлеченные средства, в т.ч.:	-	-	-
2.1	Кредиты	-	-	-
2.2	Облигационные займы	-	-	-
2.3	Займы организаций	-	-	-
2.4	Бюджетное финансирование	-	-	-
2.5	Средства внешних инвесторов	-	-	-
2.6	Использование лизинга	-	-	-
2.7	Прочие привлеченные средства	-	-	-
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>9,942</b>	<b>9,448</b>	-
	для ОГК/ТГК, в том числе	-	-	-
	ДПМ	-	-	-
	вне ДПМ	-	-	-

Директор по экономике и сбыту

*Скрябин*

С.В.Кретов

Руководитель ФЭГ

*Саксонова*

Н.В.Саксонова

Отчет о вводах/выводах объектов  
за 2014 год

Утверждаю  
Генеральный директор  
  
А.А. Юрченков  
(подпись)  
"14" 03 2015 года  
МП

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Ввод мощностей	
		план *	факт	план *	факт
		МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км
1	2	3	4	5	6
1	Модернизация ячеек КРУ п/ст РНС яч.6, 4, 32 п/ст ОСК яч.1. РП-ЛНС яч.1, 2, 17	-	-	-	-
2	Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО "АВК"	-	-	-	-
3	Пс/т "ВДЗ" ОРУ-110кВ, замена масляных выключателей 110 кВ на элегазовые, замена разъединителей, ж/б конструкций, опорных изоляторов и ошиновка.	-	-	-	-

Директор по экономике и сбыту



С.В.Кретов

Руководитель ФЭГ



Н.В.Саксонова



**Отчет об исполнении инвестиционной программы реконструкции и модернизации электрических сетей ООО "АВК" на 2014-2016 гг.,  
млн. рублей с НДС  
за 4 квартал 2014 года**



№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2014 год										Освоено (скрыто) актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено) актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Остаток, профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнение стоимости по результатам заключенных договоров								
			млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн	млн										
	<b>ВСЕГО</b>	11,73	11,73	11,15	0,88	3,41	8,4	5,93	-	0,91	2,45	0,91	11,14	-	-	-	0,58	-0,58	-24%	-0,58		
<b>1</b>	<b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>	11,73	11,73	11,15	0,88	3,41	8,4	5,93	-	0,91	2,45	0,91	11,14	-	-	-	0,58	-0,58	-24%	-0,58		
1.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	11,73	11,73	11,15	0,88	3,41	8,4	5,93	-	0,91	2,45	0,91	11,14	-	-	-	0,58	-0,58	-24%	-0,58		
1	Модернизация вышек КРУ под РНС кв.б. 4, 32 кв.б. ОСК кв.1, РП-ЛНС кв.1, 2, 17	2,45	2,45	1,87	-	-	-	0,05	-	0,91	2,45	0,91	1,87	-	-	-	0,58	-0,58	-24%	-0,58	Уточнение стоимости по результатам заключенных договоров	
2	Ввод в эксплуатацию автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИС КУЭ) ООО "АВК"	9,28	9,28	9,28	0,88	3,41	8,40	5,87	-	-	-	-	9,28	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Пост "ВДЗ" ОРУ-110кВ, замена выключателей 110 кВ на безгазовые, замена реле дифференциальной защиты, ремонтных изоляторов и ошиновка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Директор по экономике и сбыту

С.В.Кретов

Руководитель ФЭГ

Н.В.Саксонова













Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы реконструкции и модернизации электрических сетей  
ООО "АВК" на 2014-2016 гг., млн. рублей

Утверждаю  
Генеральный директор  
  
А.А.Юрченков  
(подпись)  
"26" 03 20 15 года  
М.П.


№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 2014 год										Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	9,942	9,448	2,466	2,886	2,482	5,024	2,497	0,769	2,497	0,77	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	4,264	4,264	1,066	-	1,066	4,264	1,066	-	1,066	-	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	4,264	4,264	1,066	-	1,066	4,264	1,066	-	1,066	-	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.4.	Прочая прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.	Амортизация	5,678	5,184	1,400	2,886	1,416	0,760	1,431	0,769	1,431	0,769	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	3,050	3,050	0,752	0,752	0,760	0,760	0,769	0,769	0,769	0,769	
1.2.2.	Прочая амортизация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	2,628	2,134	0,648	2,134	0,655	-	0,662	-	0,662	-	
1.3.	Возврат НДС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.	Прочие собственные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.	Кредиты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.	Облигационные займы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.	Займы организаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.	Средства внешних инвесторов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6.	Использование лизинга	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.7.	Прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>9,942</b>	<b>9,448</b>	<b>2,466</b>	<b>2,886</b>	<b>2,482</b>	<b>5,024</b>	<b>2,497</b>	<b>0,769</b>	<b>2,497</b>	<b>0,77</b>	
	для ОГК/ТЭК, в том числе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ДПМ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	вне ДПМ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Директор по экономике и сбыту



С.В.Кретов

Руководитель ФЭГ



Н.В.Саксонова

Отчет о вводах/выводах объектов  
за 1 квартал 2014 года

Утверждаю  
Генеральный директор  
А.А. Юрченков  
(подпись)  
"03" 03 2014 года  
М.П.



№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Ввод мощностей	
		план *	факт	план *	факт
		МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км
1	2	3	4	5	6
1	Модернизация ячеек КРУ п/ст РНС яч.6, 4, 32 п/ст ОСК яч.1. РП-ЛНС яч.1, 2, 17	-	-	-	-
2	Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО "АВК"	-	-	-	-
3	Пс/т "ВДЗ" ОРУ-110кВ, замена масляных выключателей 110 кВ на элегазовые, замена разъединителей, ж/б конструкций, опорных изоляторов и ошиновка.	-	-	-	-

Директор по экономике и сбыту



С.В.Кретов

Руководитель ФЭГ



Н.В.Саксонова

Отчет о вводах/выводах объектов  
за 2 квартал 2014 года

Утверждаю  
Генеральный директор  
  
А.А. Юрченков  
(подпись)  
"26" 03 2015 года  
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Ввод мощностей	
		план *	факт	план *	факт
		МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км
1	2	3	4	5	6
1	Модернизация ячеек КРУ п/ст РНС яч.6, 4, 32 п/ст ОСК яч.1. РП-ЛНС яч.1, 2, 17	-	-	-	-
2	Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО "АВК"	-	-	-	-
3	Пс/т "ВДЗ" ОРУ-110кВ, замена масляных выключателей 110 кВ на элегазовые, замена разъединителей, ж/б конструкций, опорных изоляторов и ошиновка.	-	-	-	-

Директор по экономике и сбыту



С.В.Кретов

Руководитель ФЭГ



Н.В.Саксонова



Отчет о вводах/выводах объектов  
за 3 квартал 2014 года

Утверждаю  
Генеральный директор  
  
А.А. Юрченков  
(подпись)  
"28" 03 2014 года  
МП

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Ввод мощностей	
		план *	факт	план *	факт
		МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км
1	2	3	4	5	6
1	Модернизация ячеек КРУ п/ст РНС яч.6, 4, 32 п/ст ОСК яч.1. РП-ЛНС яч.1, 2, 17	-	-	-	-
2	Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО "АВК"	-	-	-	-
3	Пс/т "ВДЗ" ОРУ-110кВ, замена масляных выключателей 110 кВ на элегазовые, замена разъединителей, ж/б конструкций, опорных изоляторов и ошиновка.	-	-	-	-

Директор по экономике и сбыту



С.В.Кретов

Руководитель ФЭГ



Н.В.Саксонова



Отчет о вводах/выводах объектов  
за 4 квартал 2014 года

Утверждаю  
Генеральный директор  
А.А. Юрченков  
(подпись)  
"02" 12 2015 года  
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Ввод мощностей	
		план *	факт	план *	факт
		МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км
1	2	3	4	5	6
1	Модернизация ячеек КРУ п/ст РНС яч.6, 4, 32 п/ст ОСК яч.1. РП-ЛНС яч.1, 2, 17	-	-	-	-
2	Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО "АВК"	-	-	-	-
3	Пс/т "ВДЗ" ОРУ-110кВ, замена масляных выключателей 110 кВ на элегазовые, замена разъединителей, ж/б конструкций, опорных изоляторов и ошиновка.	-	-	-	-

Директор по экономике и сбыту



С.В.Кретов

Руководитель ФЭГ



Н.В.Саксонова

Финансовые показатели ООО "АВК" за 2014 год,  
млн.руб.



Наименование показателя	Отчетный период
место учета	2014 год
1	2
Выручка (услуги по передаче электрической энергии)	83,38
Чистая прибыль	-9,05
Направления распределения чистой прибыли организации:	4,63
дивиденды	-
другое:	4,63
на финансирование инвестиционной программы реконструкции и модернизации электрических сетей ООО "АВК" на 2014-2016 гг.	4,26
расходы по коллективному договору	0,36
ЕВИТДА	-5,52
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	3,35
покупатели и заказчики	3,35
авансы выданные	-
Собственный капитал	-
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	-
кредиты	-
облигационные займы	-
займы организаций	-
прочее	-
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	2,89
кредиты и займы*	-
кредиторская задолженность, в т.ч.:	2,89
поставщики и подрядчики	2,89
авансы полученные	-
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	-
<i>Оценка обеспеченности инвестиционной программы реконструкции и модернизации электрических сетей ООО "АВК" на 2014-2016 гг.</i>	
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	9,941
Профинансировано на отчетную дату	9,448
Обеспеченность источниками финансирования	5,184
Дефицит финансирования	4,264

Директор по экономике и сбыту

С.В.Кретов

Руководитель ФЭГ

Н.В.Саксонова