

Генеральный директор
ООО "АВК"

" _____ А.А.Юрченков
" _____ 2013г.

Перечень
внешних сетей электроснабжения ООО "АВК".

№ п/п	Наименование ЛЭП	Балансовая принадлежность	Основание (№ свид. о рег. права, инв. №)	Напряжение кВ	Протяженность км.	Протяженность в том числе		Год постройки	Тех. характеристики	Примечание
						ВЛ	КЛ			
1	ЛЭП - 110кВ ВДН-2 от ТЭЦ до п/с Водозабор	ООО "АВК"	63-АК № 233623	110	18,821	18,821	-	1975	Линия одноцепная Провод АС - 240 Опоры анкерные металлические. Опоры промежуточные СК-26	
2	ЛЭП - 110кВ п/с 110/6 ВДН-1 до п/с Водозабор	ООО "АВК"	63-АК № 233621	110	37,632	37,632	-	1975	Линия одноцепная Провод АС - 240 Опоры анкерные металлические. Опоры промежуточные СК-26	
3	Отпайка от ВЛ 110кВ ТЭЦ-п/с Водозабор п/с ОСВ	ООО "АВК"	63-АК № 233626	110	3,158	3,158	-	1975	Линия одноцепная Провод АС - 240 Опоры анкерные металлические. Опоры промежуточные СК-26	
4	Линия эл. передач 110 кВ от ТЭЦ до п/с ОСК	ООО "АВК"	инв. № 000000211	110	23,963	23,963	-	1968	Линия одноцепная Провод АС - 240 Опоры анкерные металлические. Опоры промежуточные СК-26	
5	ЛЭП-110 кВ от ВЛЗ до п/с 110/10кВ РНС	ООО "АВК"	63-АК № 084002	110	12,534	12,534	-	1969	Линия одноцепная Провод АС - 240 Опоры металлические.	

№ п/п	Наименование ЛЭП	Балансовая принадлежность	Основание (№ свид. о рег. права, инв. №)	Напряжение кВ	Протяженность км.	Протяженность в том числе км.		Год постройки	Тех. характеристики	Примечание
						ВЛ	КЛ			
6	ЛЭП-10 6 кв вдоль коллекторов ОСК	ООО "АВК"	63-АК №233624	6	13,422	13,202	0,22	1968	Линия одноцепная Провод АС-50 Анкерные опоры деревянные. Промежуточные опоры бетонные СВ-110 Кабельные перемычки АСБ 3х95	
7	ЛЭП-6кВ КТП для эл снабж задв водопровод	ООО "АВК"	63-АК №233620	6	5,32	4,67	0,65	1975	Линия одноцепная Провод А-95 Анкерные опоры деревянные. Промежуточные опоры бетонные СВ-110 Кабельные перемычки ААБ 3х95	
8	ЛЭП 6кВ п/с Водозабор к станциям коррозионной защиты.	ООО "АВК"	63-АИ №133483	6	18,173	17,173	1,00	1976	Линия одноцепная Провод АС-70 Анкерные опоры деревянные. Промежуточные опоры бетонные СВ-110 Кабельные перемычки АСБ 3х95	
9	ЛЭП - 6кВ - 35кВ п/с Водозабор до Алых парусов	ООО "АВК"	63-АИ №133482	6	13,078	8,278	4,80	1975	Линия двухцепная, габарит 35кВ. Провод АС-70. Анкерные опоры металлические. Промежуточные опоры бетонные СК-24. Кабельные перемычки ААШВ 3х240.	

№ п/п	Наименование ЛЭП	Балансовая принадлежность	Основание (№ свид. о рег. права, инв. №)	Напряжение кВ	Протяженность км.	Протяженность в том числе км.		Год постройки	Тех. характеристики	Примечание
						ВЛ	КЛ			
10	ЛЭП6 кв от Р 812 до оп 70/ от оп 32 до оп 33 ф 8	ООО "АВК"	63-АК № 084130	6	1,879	-	1979	Провод АС-50 Анкерные опоры бетонные. Промежуточные опоры бетонные СВ-110 Кабельные перемычки АСБ 3х95		
11	Каб.сети 10кв от ГПП 110/10кв до КТП ПТО	ООО "АВК"	Инв. № 0000001382	10	-	13,71	1977	Кабель ААШВ 3х150 Кабель проложен в лотке		
Итого						141,31	13,71	20,38		

Исполнитель:

Ведущий инженер

Согласовано:

Главный инженер - начальник ПТО

Директор по развитию



В.П. Харьков



Д.А. Шипов

А.Н. Кожевников